

تیغه چینی

پروژه :		شماره پرونده شهر سازی :		تاریخ تنظیم :
ردیف	مواردی که باید چک و ارزیابی شوند	تایید	ناقص	توضیحات
1	بکارگیری تعداد کافی عوامل اجرایی ماهر مطابق با برنامه زمان بندی پروژه			
2	یک رگی کردن محل اجرای دیوارهای جانبی و تیغه های داخلی طبق نقشه ها (با استفاده از محور های مختصاتی نقشه بردار)			
3	مطابقت ابعاد و اندازه های کلیه فضاهای معماری ساختمان(نظیر اتاق ها،سرویس ها،آشپزخانه ها،راه پله ها و پاگرد ها،چاه آسانسور،بام،نور گیرها،بازشوها،داکت ها،پارکینگ ها،لابی و موتودخانه،انباری ها و ... با نقشه ها)			
4	کیفیت بلوک های مورد استفاده(از نظیر ابعادی،وزنی،میزان جمع شدگی،کاهش انتقال صوت،کاهش اتلاف انرژی و...)			
5	کیفیت ساخت ملات مصرفی و عیار سیمان در ساخت آن(معمولاً از ملات با نسبت 1:6 استفاده می شود)			
6	اجرای والپست و وادار های میانی در صورت نیاز مربوط به دهانه های بزرگ،محل تقاطع دیوارها با ستون ها و اطراف بازشوها(نظیر پنجره ها)			
7	مطابقت ضخامت و نوع دیوارها و تیغه های اجرا شده با نقشه ها و مشخصات فنی			
8	استفاده از روش های کاهش انتقال صدا در دیوارهای خارجی آپارتمان مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان و نقشه ها			
9	استفاده از روش های کاهش تبادل حرارتی مانند سفال فوم دار و یا بلوک لیکا در دیوارهای خارجی آپارتمان مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان و نقشه ها			
10	پوشاندن دور ستون ها یا سایر سطوح بتنی یا فولادی قبل از اجرای تیغه ها با توری مرغی یا رابیتس یا وال مش			
11	مطابقت موقعیت و ارتفاع اجرای پنجره ها با نقشه ها			
12	هم باد و در یک راستا بودن بازشوها در تمام طبقات مطابق نقشه ها			

13	استفاده از فرز و یا وسایل مشابه برای تقسیم کردن بلوک ها		
14	کیفیت آجرهای مورد استفاده (از نظر ابعاد، وزن و خصوصاً جذب آب) برای طبه منفی در مجاورت خاک		
15	زنجاب کردن آجرها قبل از مصرف		
16	دو غاب ریزی در ارتفاع های مختلف روی دیوار در حین اجرای آجرکاری		
17	مرطوب نگهداشتن دیوارها بعد از اتمام آجرکاری (حداقل به مدت 3روز)		
18	استفاده از میلگرد بستر مطابق با استاندارد پیوست ششم 2800		
19	تراز بودن ردیف های بلوک چینی (آجرکاری) در دیوارها و تیغه های اجرا شده مخصوصاً رج اول		
20	کنترل نصب نعل در گاه در تراز مناسب مطابق نقشه		
21	شاقول بودن دیوارها و تیغه های اجرا شده		
22	شاقول بودن و عدم وجود هر گونه پیچیدگی در زوایا و کنج های محل برخورد دیوارها و تیغه ها		
23	پر کردن جفت ها با ملات ماسه و سیمان در صورتی که بلوک ها صرفاً دارای مادگی باشند.		
24	کیفیت اجرای بندهای افقی و قائم بلوک چینی یا آجرکاری ها (ضخامت یکنواخت بندها و هم راستا نبودن بندهای قائم)		
25	ضخامت بندهای اجرا شده (در حدود 15 تا 18 میلی متر)		
26	کنترل اتصالات و ادارها (اتصال مفصلی قسمت پایین وادار و استفاده از اتصالات کشویی و تلسکوپی در محل مناسب)		
27	لاریز کردن بلوک چینی ها در صورت بروز وقفه در اجرای تیغه ها		
28	اجرای تکیه گاه های مناسب برای تیرهای نعل در گاه ها در محل خط الراس پنجره ها، درب ها و یا سایر بازشوها (ابعاد تکیه گاه باید از ارتفاع تیر نعل در گاهی بزرگتر باشد).		
29	مطابقت ابعاد و نوع مصالح (فولادی، بتنی، چوبی) تیرهای نعل در گاهی با نقشه ها		
30	اجرای ضد زنگ کلیه نعل در گاهی های فولادی		
31	مهار تیرهای نعل در گاهی در محل تکیه گاه ها		

			مطابقت موقعیت و مسیرهای عبور لوله ها و داکت های دودکش ها، هواکش ها و کانال های کولر و ... با نقشه ها	32
			تیغه چینی پیرامون بازشوها، داکت ها و محل عبور لوله ها در بام یا طبقات	33
			ایجاد فضای کافی در دیوارها برای تابلوهای اصلی برق و جعبه های آتش نشانی ساختمان و همچنین غلاف عبور لوله های مربوطه	34
			کنترل نهایی دیوار	35
				36

امضاء پیمانکار:

امضا ناظر:

امضاء مجری:

امضاء سازنده: